

# ERCIYES ÜNİVERSİTESİ 2026-2028 YATIRIM BÜTÇESİ

KÜLTÜR SEKTÖRÜ

- 1. Talas 2 Nolu Bina (Devam Eden Proje)
- 2. Talas 3 Nolu Bina (Yeni Proje)

# 1. Talas 2 Nolu Bina (Devam Eden Proje)

- **İhale Tarihi** : 18.11.2025
- **Sözleşme Tarihi** : 15.12.2025
- **Sözleşme Bedeli** : 22.390.000 TL
- **İş Bitim Tarihi (Süre Uz. Dahil)** : 17.10.2026
- **Söz. Bed. ile Yap. Top. İş Tutarı** : 2.099.779,88 TL
- **Proje Gerçekleşme Oranı** : %10 (haziran ayı itibariyle)

# 1. Talas 2 Nolu Bina

## (Devam Eden Proje)

- Tasfiye edilen ilk ihale sonrası proje yeniden ihale edilmiş ve 2025 yılı sonu itibariyle çalışmalara başlanmıştır.
- Haziran 2026 itibari ile 1 adet hakediş ödemesi yapılmış olup iş % 10 seviyesine ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar bina restorasyonunun tamamlanması planlanmaktadır.
- Mevcut 2026 bütçesi ile işin tamamlanacağı ön görülmektedir.

# 1. Talas 2 Nolu Bina (Devam Eden Proje)



# 1. Talas 2 Nolu Bina (Devam Eden Proje)



- 2. Talas 3 Nolu Bina (Yeni Proje)

## 2. Talas 3 Nolu Bina (Yeni Proje)

- Yukarı Talas 3 Nolu Bina Restorasyon İşi kapsamında 2020 yılında Mimari ve Statik Restorasyon Projesi hazırlanmış olup Elektrik ve Mekanik Projeleri çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu proje koruma kurulu tarafından onaylanmasıyla hayata geçirilecektir.
- 3 nolu binanın tamamlanma süreci iki yıl olarak planlanmaktadır. **2027 yılında 30.000.000 TL**, 2028 yılında tamamlanabilmesi içinde 50.000.000 TL ödenek talep edilmektedir.
- Sonuç olarak, 2027 yılında işin ihalesinin yapılarak işe başlanarak 2028 yılında tamamlanabilmesi için toplam KDV dahil **80.000.000 TL** ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.